

23. - 26. Februar 2010

Orgelbaustelle -Bericht Nr. 1



Beginn des Orgeleinbaus



Am 23.2.2010 wird die Orgel angeliefert und mit dem Einbau begonnen.

Unzählige Teile werden von den Helfern aus der Gemeinde abgeladen und in die Kirche getragen.



Die Orgelbauer verlängern zuerst das Orgelgehäuse nach vorn. Danach werden die drei gründlich überholten Windladen, der Balg mit dem Gebläsemotor und die neuen Windkanäle eingebaut.

